

INVESTIMENTOS EM CURSO E FUTUROS

Unidade Monetária: Kz

CÓDIGO	SECTOR E DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	PREVISÃO DE DURAÇÃO			Estado	LOCALIZAÇÃO		CUSTO TOTAL	Realização Física	Realização Financeira	OBSERVAÇÃO
		Início	Fim	Meses		Provincia	Município				
3200	Reabilitação parcial do A. H. Luquixe e Central2/Uíge	2008	2011	22	C	UIG	UIG	1.358.859.538	24%	41,5%	Foram assinados dois contratos, sendo: Um com a empresa OPWAY para a realização dos trabalhos de construção civil do AH e equipamentos hidromecânicos e outro com a empresa Jembas para o fornecimento e montagem dos equipamentos do aproveitamento e construção da L T das subestações. Depois de uma paralização a partir de Agosto de 2010, a OPWAY retomou os trabalhos em 01107/2011 com a abertura de três frentes de trabalho.
3927	Reconstrução do A. H. Cunje I e L. T. Cunje-Kuito	2010	2012	18	C	BIE	BIE	1.212.299.460	0%	15%	Contrato de empreitada assinado com a empresa CME e o de Fiscalização com a ETR. Contrato já homologado pelo MINEA e pago Down Payment, pelo que, o empreiteiro iniciou já a mobilização.
5595	Rep. Rede Dist. Reg. 30 kVe Reab. Exp. Red. MT/BT Malange-Casco Urbano (Lote 1)	2008	2010	24	C	MAL	MAL	4.636.160.758	98,5%	100%	Contrato de empreitada assinado com a empresa ISOLUX e o de Fiscalização com a EDP-INTERNACIONAL. Está concluída a 1ª fase do projecto. A continuação do mesmo, nomeadamente a fase 2 está condicionada à aprovação de um novo contrato em negociação com o mesmo empreiteiro.
5614	Reabilitação e Exp. Redes MTIBT - Benguela, Huambo e Bié (Parte 1- Huambo/Caala)	2010	2012	18	C	NAC	NAC	4.966.193.955	0%	30%	Contrato de empreitada assinado com a empresa chinesa CMEC e o de Fiscalização com a OBRANGOL. O Projecto terá a duração de 18 meses após entrada do contrato em vigor, que ocorreu em 11 de Novembro de 2010. O estaleiro está concluído. Encontra-se já no local da obra algum material, nomeadamente cabos e outros acessórios. A maioria do equipamento e materiais tem a sua chegada prevista para o próximo mês de Outubro.
8119	Reabilitação e Exp. Redes MT/BT - Lunda Norte e Lunda-Sul (Fase 1)	2009	2011	20	C	PROV	PROV	5.185.590.974	82,2%	70%	Contrato assinado com a empresa Chinesa CMEC e Fiscalização com EGENVIX. O Projecto terá a duração de 20 meses após entrada em vigor do Contrato em Maio de 2010. As obras terminam em finais de 2011.
8236	Reabilitação e Ampl. Redes MT e BT do Sumbe, P. Amboim e Gabela - Fase 1	2008	2011	22	C	KS	KS	11.082.960.000	52%	94%	Contrato assinado com a empresa ISOLUX e o de Fiscalização com a DAR AI-Handash. A conclusão da 1ª fase do projecto deverá ocorrer em Outubro de 2011, prevendo-se que a totalidade do mesmo ocorrerá 11 meses após aprovação da Adenda.
10156	Aquisição e Montagem de Novos GTG's de Cabinda 2*35 MW	2007	2011	28	C	CAB	CAB	7.436.840.531	81%	94%	Contrato de empreitada assinado com a empresa ISOLUX o de Fiscalização com a EDP-INTERNACIONAL. As obras decorrem a um bom ritmo, pois já está operacional a linha de financiamento. Foi apresentado um novo cronograma pelo empreiteiro, estando prevista a recepção provisória da Turbina 1 em Novembro de 2011 e a Turbina 2 em Janeiro de 2012.

10562	Reabilitação e Modernização da Central Hidroeléctrica de Cambambe	2009	2012	30	C	KN	KN	22.853.782.388	78%	74,0%	Foi assinado contrato de empreita com um Consórcio constituído por ODEBRECHET, VOITH-SIEMENS, ALSTOM, ENGEVIX. A Fiscalização está a cargo da empresa DAR Angola. Decorrem os testes aos grupo 1 e 3 e se prevê a sua conclusão em Novembro-2011, seguido sequencialmente os grupos 4 e 2. A Central completa estará disponível no final do 2º semestre de 2012.
10919	Reab. Exp. Redes Elecl. MT e BT do Lubango, Namibe e Tômbwa - Fase 2	2010	2012	18	C	LUB/NAM	LUB/NAM	2.000.257.630	10%	30%	Contrato de empreitada assinado com a empresa chinesa CEIEC e o de Fiscalização com a NIPSA. O Projecto terá a duração de 18 meses após entrada do contrato em vigor, que ocorreu a 2 Janeiro de 2010. A maioria do material para o projecto já se encontra em obra. Os trabalhos decorrem dentro da normalidade.
11670	Construção da Central Térmica do Kuito	2008	2011	19	C	BIE	BIE	923.916.666	98,5%	85%	Contrato assinado com a empresa TSE e o da fiscalização a NPF. Os grupos estão todos ensaiados e prontos para entrar em funcionamento a qualquer momento, pois está a depender do estado da rede. Adenda foi aprovada, faltando apenas o pagamento do down Davmenl.
11671	Construção da Central Térmica de Saurimo	2008	2011	19	C	LS	LS	689.015.666	97,1%	85%	Contrato assinado com a empresa TSE e o da fiscalização com a empresa NPF. Os grupos foram ensaiados mas sem entrarem ainda em carga. Prevê-se o ensaio em carga na 1ª semana do mês de Outubro.
11672	Construção da Central Térmica do Luena (7,5Mw)	2010	2012	15	C	MOX	MOX	689.016.666	0%	15%	Contrato assinado com a empresa JEMBAS. Na sequência das orientações recebidas do MINEA, através do Grupo Técnico, foi negociada uma nova Adenda. Foram alteradas as condições de pagamento, retirando assim a Servequip do contrato, passando todos os pagamentos a serem efectuados para a JEMBAS. Aguarda-se Dela abertura da carta de Crédito.
11675	Ampliação da SE. de Belas	2010	2012	18	C	LDA	LDA	343.384.999	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. A abertura pública das propostas foi realizada no dia 26/07/2011. Brevemente dar-se-á início á avaliação das propostas.
12399	Construção da Linha de Transmissão 220 kV Gabela -Quileva	2009	2011	21	C	NAC	NAC	9.825.846.899	80,0%	79,3%	Contrato assinado com a empresa ABB-EL TEL e o da Fiscalização com a ENGIMAS. As obras da L T sofreram uma paralização por não ter sido aprovada a ADENDA. Estão concluídos os trabalhos das SE's da Gabela e Quileva, faltando apenas os testes de disparos das protecções, energização e funcionamento em carga.
12843	Reconstrução da L.T. 60 kV Luanda-Mabubas e SE. Reg. Mabubas (Ac. Compl.)	2008	2011	18	C	BGO	BGO	2.175.000.000	51,3%	62,0%	Contrato de empreitada assinado com a empresa chinesa CMEC que por sua vez subcontratou a ENCEL e ELEKTRA para trabalhos na rede de MT, BT e IP e o de Fiscalização com a EDP-Internacional. O prazo de execução é de 20 meses após a entrada em vigor do mesmo. Com o novo Cronograma renegociado, prevê-se que os trabalhos estejam concluídos até finais de Outubro de 2011.
13251	Reabilitação e Ampl. Redes AT,MT, BT e IP da Região Cabinda e Lândana	2008	2011	20	C	CAB	CAB	3.093.853.892	85%	90%	Contrato de empreitada assinado com a empresa ISOLUX o da Fiscalização com a EDP-INTERNACIONAL. Os trabalhos nas três subestações estão praticamente concluídos, de igual forma das L 1's de 60 e 30 KV. Preve-se que os trabalhos terminem em Novembro 2011.

13252	Sistema de Transmissão associado ao Gove (Subestação do Dango e rede Regional de Alta Tensão)	2010	2012	13	C	HUA	HUA	4.167.488.541	40%	28%	Contrato assinado com a empresa TELETRINF para construção das SE's do Dango, Benfica e Caála e ligação entre as mesmas. Todos os equipamentos foram já encomendados e aguarda-se pelos ensaios em fábrica dos principais que deverão ocorrer a partir de Outubro/2011. Prevê-se o término dos trabalhos em Março-2012.
17117	Reabilitação e Modernização da Central Hidroeléctrica da Matala	2009	2013	40	C	HUI	HUI	24.816.480.000	0%	15%	Contrato assinado com a empresa SNC-Lavalin e o de Fiscalização com o Consórcio H3P, TILCA e MAXIPRO. Obtida a licença ambiental, o financiamento ficou operacional tendo sido já pago ao empreiteiro o Down Payment. Já foi entregue o Certificado de desminagem, pelo que o empreiteiro está a proceder a mobilização
13445	Reabilitação das Redes MT e BT de Mbanza Congo	2010	2012	18	C	ZAI	ZAI	1.497.856.577	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. As propostas dos concorrente foram recentemente abertas e perspectiva-se a todo o momento o início das avaliações.
15380	Ref. Capacidade Termoeléctrica do Huambo (18 MW) e Caála (10 MW)	2011	2012	12	C	HUA	HUA	2.402.400.000	0%	0%	Por orientação do MINEA foi transferida esta potência para as províncias do K. Kubango; Zaire; Cunene (6 MW cada); Cabinda (8MW) e Moxico (2MW). Foram já remetidas ao MINEA as propostas negociadas do Cunene e K. Kubango.
15382	Nova Central Térmica do Luena (Emergencia - 2x2 MW)	2010	2011	8	C	Mox	Luena	171.600.000	0%	0%	Contrato assinado com a empresa NOVACAL e recentemente aprovado pelo Tribunal de Contas. O pagamento do Down payment já foi efectuado, pelo que o empreiteiro iniciou a mobilização.
15396	Reab. e Ampl. da Rede Eléctrica do Huambo - Proj. Intercalar	2009	2011	18	C	HUA	HUA	673.390.924	58%	76%	Contrato celebrado com a empresa TSE. O projecto teria duração de 9 meses após entrada em vigor. No entanto, devido a falta de pagamento das facturas e consequentemente a falta de equipamentos e materiais na obra. A data para a conclusão dos trabalhos está prevista para o final de 2011.
15398	Reab. e Ampl. da Rede Eléctrica do Saurimo - Proj. Intercalar	2009	2011	18	C	LS	Saur	490.000.000	70%	76%	Contrato celebrado com a empresa TSE. O projecto teria duração de 10 meses após entrada em vigor. No entanto, devido a falta de pagamento das facturas e consequentemente a falta de equipamentos e materiais na obra. A data para a conclusão dos trabalhos está prevista para o final de 2011.
15399	Reab. e Ampl. da Rede Eléctrica do Luena - Proj. Intercalar	2009	2011	18	C	MOX	Luena	760.000.000	0%	15%	Contrato celebrado com a empresa ELECTRA, no entanto, por falta de capacidade técnica foi criado um Consórcio com a empresa e a INOTEC para a execução da empreitada. Down Payment executado em Junho de 2011. Foram feitos levantamentos topográficos identificando os locais onde serão instalados os PT's bem como o traçado das linhas aéreas na periferia da cidade. As obras têm a duração de 8 meses a contar de de Julho de 2011.
17120	Construção da Central Térmica do Dundo (a)	2009	2012		C	Lunda Norte	LN	4.161.829.730	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado cujos resultados finais da avaliação foram submetidos a Direcção da ENE, E.P para análise e decisão.
15388	Ref. da Rede AT de Luanda - SE, Boavista e L T 220 KV Cacuaco-Boavista	2010	2012	15	C	LDA	LDA	4.043.750.535	0%	0%	Foi negociado um contrato com a empresa ELECNOR para a execução da empreitada. A proposta do contrato foi enviada ao MINEA para a devida homologação e enquadramento financeiro.
15390	Reforço da Capacid. Transf. da SE.Luanda Sul (Camama, Via na, Cazenga)	2010	2011	12	C	LDA	LDA	3.096.000.000	0%	0%	Foi negociado um contrato com a empresa ELECNOR para a execução da empreitada. A proposta do contrato foi enviada ao MINEA para a devida homologação e enquadramento financeiro.

17108	Ref. da Rede ATe L T 220 KV Camama-Morro Bento; SE Morro-Bento	2010	2012	14	C	LDA	LDA	4.036.870.629	0%	0%	Contrato assinado com a empresa chinesa CMEC para a execução. A proposta de contrato foi remetida ao MINFIN, aguardando o enquadramento financeiro como adenda ao contrato da Fase IV da EDEL.
17110	L.I. 60 kV Mabubas - Musseque Kapari	2010	2011	12	C	LDA	LDA	342.000.000	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. As propostas já foram abertas e aguarda-se pelo início da avaliação das mesmas.
17111	L.T. 60 kV Cacucaco-Sequele	2010	2011	12	C	LDA	LDA	636.500.000	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. As propostas já foram abertas e aguarda-se pelo início da avaliação das mesmas.
17112	L.T. 60 kV Z.E.E. - Zango	2010	2011	12	C	LDA	LDA	603.250.000	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. As propostas já foram abertas e aguarda-se pelo início da avaliação das mesmas.
17489	SE 60/15 KV , Km 44 Luanda -ENE	2010	2012	14	C	LDA	LDA	938.960.000	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. As propostas já foram abertas e aguarda-se pelo início da avaliação das mesmas.
15233	Construção da 2ª Central Hidroeléctrica de Cambambe (4*130 MW)	2010	2014	36	N	KN	CAM	84.585.373.358	0%	15%	Contratos assinados com as empresas Odebrecht e Engevix para execução das obras civis e projecto completo da 2ª Central e com a empresa Coba para fiscalização. Down payment já pago às duas empresas. Falta a aprovação do contrato da fiscalização.
15387	Ref. da Rede A T de Luanda - SE, FILDA e L T 220 kv Viana - FILDA	2010	2012	18	N	LDA	LDA	3.778.621.260	0%	15%	Contrato assinado com a empresa ELECINOR e Fiscalização a empresa NIPSA. Finalmente entrou em operação financiamento pela Societé Generale. Já foram encomendados os transformadores de potência para SE da Filda. Esta-se a finalizar a topografia do traçado da linha. O terreno na ELIZAL já está liberado com a retirada de todo o resíduo sólido que ali existiu.
18845	Assist. Técnica e Consult.- Manutenção do Sistema Electrico	2011	2013	24	N	NAC	NAC	1.481.263.938	0%	0%	Foi autorizado pelo MINEA a negociação directa do contrato, pelo IQue,brevemente dar-se-á início às neQociacões
18849	Reab. e Modernização da SE Cazenga	2011	2013	24	N	NAC	NAC	3.181.085.797	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. As propostas técnico-comerciais entregues pelos concorrentes encontram-se em processo de avaliação para apuramento do vencedor.
18851	Reab. e Modernização da SE Via na	2011	2013	24	N	NAC	NAC	3.057.900.506	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. As propostas técnico-comerciais entregues pelos concorrentes encontram-se em processo de avaliação para apuramento do vencedor.
18854	Ampliação SE Cacucaco	2011	2013	18	N	LDA	LDA	927.581.594	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado com o intuito de se substituir a maior parte dos equipamentos do parque exterior e introduzir painéis de saída linhas que futuramente interligarão com a SE Viana e as futuras SE's de Musseque Capari e da Boavista. As propostas tecno-comerciais entregues pelos concorrentes encontram-se em processo de avaliação para apuramento do vencedor.
18857	Construção da SE Baía e L T 220 KV Viana-Baía-Camama	2012	2014	24	N	NAC	NAC	6.071.877. 735	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado. Considerando a aproximação do aeroporto de Bom Jesus da SE de Baía, há necessidade de se proceder ao desvio da L T nO 1 Camabambe-Viana. Pelo facto, encontra-se em fase de estudo das variantes do referido desvio.

	Nova Central Térmica do - Namibe (80 MW)	2011	2014	24	N	NAC	NAC	19.241.640.000	0%	0%	Novo projecto cujo concurso foi recentemente lançado e que contempla a instalação de uma Central de 4 grupos turbinas a gás, uma nova subestação associada á Central e uma L T de 60 KV Xitoto-Namibe. Finalizada que está o processo de avaliação, foi entregue o relatório preliminar aos concorrentes para eventuais comentários.
18865	Aquisição e Mont. Equip CSR no Sist de Controlo de Tensão das L T's 400 e 220 KV	2011	2013	24	N	NAC	NAC	6.108.329.514	0%	0%	Foi assinado um Contrato com a empresa Creative Power Solutions Inc. para a Execução dos Serviços de Elaboração dos Cadernos de Encargos para implantação dos Sistemas de Controlo de Tensão nas L T's de de 400 e 220 KV. O Concurso Público já foi lançado, as propostas abertas e aguardam pela avaliação.